

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: CENTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA TIEMPO ESTIMADO: (7 SEMANAS)

| NO. | DESCRIPCION DE TRARAJOS | | ME | S 1 | | | MI | S 2 | | | MI | ES 3 | | | ME | S 4 |
|------|--|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|-----------|------|----|------------|
| NO. | DESCRIPCION DE TRABAJOS | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 S | 52 | S3 S |
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Desmonte de puerta doble | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03 | Desmonte de puerta sencilla | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | Cierre de hueco en sheetrock en pasillo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.07 | Desmonte de Plafones existentes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08 | Desmonte de Lámparas existentes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | MUROS | | | | | | | | | | | | | | | \exists |
| 2.01 | Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | TERMINACIÓN DE TECHOS | | | | | | | | | | | | | | | \top |
| 3.01 | Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02 | Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios) | | | | | | | | | | | | | | | \uparrow |
| 4.03 | Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico | | | | | | | | | | | | | | | \uparrow |

| 4.04 | | ı . | | ı | | | Ţ | \neg | Т | _ |
|------|--|-----|--|---|--|---|---|--------|---|---|
| 4.04 | Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas) | | | | | | | | | |
| 5.00 | EQUIPOS MECÁNICOS | | | | | | | | | |
| 5.01 | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | | | | | | | | | |
| 5.02 | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | | | | | | | | | |
| 5.03 | Suministro e Instalación de Extractor en Linea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor | | | | | | | | | |
| 6.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | |
| 6.01 | plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, | | | | | | | | | |
| 6.02 | tipo panel de 4", 4500K, 18W | | | | | | | | | |
| 6.03 | Suministro e Instalación de Salidas cenitales | | | | | | | | | |
| 6.04 | Omericke a brokelerite Terroreninka 440 a Dellar a Orlandia | | | | | | | | | |
| 6.05 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 y Polímero Color blanco Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de | | | | | | | | | + |
| 6.06 | Suministro e Instalación Salida de Data | | | | | | | | | |
| 6.07 | Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos | | | | | | | | | |
| 6.08 | Suministo e instalcion de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1") | | | | | | | | | |
| 6.09 | Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | | | | | | | | | |
| 6.10 | Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberias en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 lineas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos) | | | | | | | | | |
| 6.11 | Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tuebria de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 linea AWG # 8 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN | | | | | | | | | |
| 7.00 | TERMINACIONES DE PISO | | | | | П | | | | |
| 7.01 | Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas | | | | | | | | | |
| 7.02 | Pulido y Brillado de Piso existente | | | | | | | | | |
| 7.03 | Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente | | | | | | | | | |
| 7.04 | Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy | | | | | | | | | |

| | PINTURA | | | | Ī | | | | | | | Т | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|----------|---|----------|----------|----------|---|
| 8.01 | Suministro y aplicación de Pintura acrilica en techo | | | | | | | | | | | \top | |
| 8.02 | Suministro y aplicación de satinada en muros | | | | | | | | | | | | |
| 8.03 | Suministro y pintura de muros area de archivos | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | MISCELANEOS | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad | | | | | | | | | | | | |
| 9.02 | Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms | | | | | | | | | | | | |
| 9.03 | Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos | | | | | | | | | | | | |
| 9.04 | Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos | | | | | | | | | | | | |
| 9.05 | Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos) | | | | | | | | | | | | |
| 9.04 | Traslado y Botes de Escombros | | | | | | | | | | | | |
| 9.05 | Limpieza Continua y Final | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | _ | |
| | SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA) | | | | | Н | | _ | | | _ | _ | |
| 1.00 | PRELIMINARES | _ | | _ | | Н | - | \vdash | Н | \dashv | + | + | + |
| 1.01 | Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación) | | | | | Н | | | | | \dashv | \dashv | |
| | Apertura de Fidese en maios de bioques (inslaye terminación) | | | | | | | l | | | | - 1 | |
| 1.02 | Desmonte de Lámparas evistentes | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1.02 | Desmonte de Lámparas existentes | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 2.00 2.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | MUROS | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 4.00 4.01 5.00 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 4.00 4.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 4.00 4.01 5.00 5.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico EQUIPOS MECÁNICOS Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 4.00 4.01 5.00 5.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico EQUIPOS MECÁNICOS Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 2.01 3.00 3.01 4.00 4.01 5.00 5.01 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22) TERMINACIÓN DE TECHOS Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico EQUIPOS MECÁNICOS Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, | | | | | | | | | | | | |

| 6.04 | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 6.05 | Suministro e Instalación Salida de Data | | | | | | | T | |
| 7.00 | TERMINACIONES DE PISO | | | | | | | | |
| 7.01 | Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas | | | | | | | | |
| 7.02 | Pulido y Brillado de Piso existente | | | | | | | | |
| 7.03 | Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente | | | | | | | | |
| 8.00 | PINTURA | | | | | | | | |
| 8.01 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros | | | | | | | | |
| 9.00 | MISCELANEOS | | | | | | | | |
| 9.01 | Traslado y Botes de Escombros | | | | | | | | |
| 9.02 | Limpieza Continua y Final | | | | | | | | |