
d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	23 '20    sep 6 '20    sep 20 '20    oct 4 '20    oct 18 '20    J
1	Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.	38 días	lun 9/7/20	jue 10/29/20	J L V M S X D J L V M S X D J L V
2	PRELIMINARES	3 días	lun 9/7/20	jue 9/10/20	
3	Desmonte de puertas completas sencillas	1 día	lun 9/7/20	mar 9/8/20	
4	Desmonte de puertas completas doble	1 día	lun 9/7/20	mar 9/8/20	bu bu
5	Desmonte de Lámparas existentes	1 día	lun 9/7/20	mar 9/8/20	<b>1</b>
6			lun 9/7/20	mar 9/8/20	<b>&gt;</b> 1
7	Desmonte de aparatos sanitarios existente	1 día	lun 9/7/20	mar 9/8/20	<b>→</b> II
8	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	1 día	lun 9/7/20	mar 9/8/20	<b>→</b> II
9	Demolición de muros de sheetrock	1 día	mar 9/8/20	mié 9/9/20	<b>*</b>
10	Demolición de muros de bloques	1 día	mar 9/8/20	mié 9/9/20	NSTRUCTO
11	Retiro de cerámica de pared	1 día	mar 9/8/20	mié 9/9/20	MI PO PA
12	Demolición de pisos existentes en área de baño	1 día	mar 9/8/20	mié 9/9/20	TEND TO THE STATE OF THE STATE
13	Retiro de zócalos existentes	1 día	mar 9/8/20	mié 9/9/20	
14	Traslado de material a lugar de acopio	2 días	lun 9/7/20	mié 9/9/20	RNC 1-31-017415-2
15	Bote de material acopiado	1 día	mié 9/9/20	jue 9/10/20	Domingo . A.B.
16	MUROS	3 días	jue 9/10/20	mar 9/15/20	
17	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	3 días	jue 9/10/20	mar 9/15/20	
115-5-					
	Tarea		Resumen inact	tivo	Tareas externas
	División		Tarea manual		Hito externo
lu a · · ·	Hito •		solo duración		Fecha límite
	ecto: Proyecto1 a: mar 8/18/20 Resumen		Informe de res	umen manual ====	Progreso
CUIC	Resumen del proyecto		Resumen man	ual	Pregreso <sup>a</sup> filafieal
	Tarea inactiva		solo el comien	zo E	NO ANIO S

solo fin

Página 1

Hito inactivo



d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	23 '20   sep 6 '20   sep 20 '20   oct 4 '20   oct 18 '20
27	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	1 día	vie 10/2/20	lun 10/5/20	J L V M S X D J L V M S X D J L V
28	INSTALACIONES ELECTRICAS	11 días	jue 9/10/20	vie 9/25/20	1
29	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafónparabólicascon tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	2 días	mié 9/23/20	vie 9/25/20	
30	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	3 días	vie 9/18/20	mié 9/23/20	
31	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	1 día	jue 9/17/20	vie 9/18/20	ONSTRUCTO
32	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3 días	vie 9/11/20	mié 9/16/20	
33	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2 días	vie 9/11/20	mar 9/15/20	RNC 1-31-017416-2
34	Suministro e Instalación Salida de Data	3 días	vie 9/11/20	mié 9/16/20	To Domingo, R
35	Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	4 días	jue 9/10/20	mié 9/16/20	
36	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	1 día	mar 9/22/20	mié 9/23/20	<b>→</b> II
	Tarea		Resumen inact	tivo	Tareas externas
	División		Tarea manual		Hito externo
D	Hito •		solo duración	100	Fecha límite
	cto: Proyecto1 :: mar 8/18/20		Informe de res	umen manual 🚃	Progreso
1 00110	Resumen del proyecto		Resumen man	ual	Progreso manual \$380TARIO
	Tarea inactiva		solo el comien	zo [	(300 - 200)
	Hito inactivo		solo fin	3	chón J.co
	The state of the s		Página 3		Ostrito Nacional

1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	23 '20	sep 6 '20   V   M   S   X	sep 20 '20	oct 4 '20   V   M   S   >	oct 18 '20	Ir
37	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1 día	mar 9/22/20	mié 9/23/20	JILI	VIMISIA		VIMISIA	<u> </u>	V
38	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4''', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	2 días	mié 9/16/20	vie 9/18/20						
39	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN		vie 9/18/20	mar 9/22/20						
40	TERMINACIONES DE PISO	9 días	vie 10/2/20	jue 10/15/20					ı	
41	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	5 días	mar 10/6/20	mar 10/13/20						
42	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	2 días	mar 10/13/20	jue 10/15/20				Ĭ.		
43	Resane en pisos en general	2 días	vie 10/2/20	mar 10/6/20						
44	PINTURA	5 días	jue 10/15/20	0 jue 10/22/20		ONS	TRUCK	1		
45	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	1 día	jue 10/15/20	0 vie 10/16/20		2 CO.	S OPR			
46	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	4 días	vie 10/16/20	jue 10/22/20		40	11/5	-	The same of the sa	
47	MISCELANEOS	38 días	lun 9/7/20	jue 10/29/20				#		1
						RINC 1-3	1-017415-2 mingo, R.O.			
	Tarea		Resumen inacti	tivo		Tarea	as externas		NED SERVI	
	División		Tarea manual			Hito	externo			
	Hito •		solo duración		- 31 - 31	Fecha	a límite	+		
	ecto: Proyecto1 a: mar 8/18/20	1	Informe de resu	umen manual 🚃	HISERSHE	Progr	reso			-
ECH	Resumen del proyecto		Resumen manu	ual		Progr	reso manual	Sagrario Edita	1	_
	Tarea inactiva		solo el comienz	izo E			1/3	S NOTARIO DE	80	
	Hito inactivo		solo fin	3			DO	600	chón	
			Página 4				1/4	Mat 2529	1	-

d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	23 '20	sep 6 '20 V   M   S	sep 20 '20		oct 18 '20
48	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	2 días	mar 10/27/20	jue 10/29/20	J   L	V   WI   3		VIVISIA	
49	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	3 días	jue 9/17/20	mar 9/22/20					
50	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	3 días	lun 9/14/20	jue 9/17/20					
51	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	1 día	vie 10/23/20	lun 10/26/20			CONSTR	UCTORA	
52	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1 día	jue 10/22/20	vie 10/23/20			TERO TERO	R.L.	
53	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1 día	lun 10/26/20	) mar 10/27/20			RNC 1-31	017416-2 singo.R.O.	
54	Limpieza Continua y Final	38 días	lun 9/7/20	jue 10/29/20		-		and the second second	

	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 8/18/20	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito	*	solo duración	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	Fecha límite	+
	Resumen		Informe de resumen man	nual	Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	agratio Fell
	Tarea inactiva		solo el comienzo	E		NOTARIO DE C
	Hito inactivo		solo fin	3		BOGA BOGA Chon
			Página 5			Mat 2529





## CCLEGIO ECMINICANO LE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)



Firma colegiado

APELLIDOS:

NOMBRE:

Morel Guzman Carlo Michael

PROFESION:

Ing. Civil

EXEQUATUR 149 CEDULA:001-1855806-3

D/F:22/03/2012

COLEGIATURA:26614

Skyaues Firma Presidente





No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-004-2020

19 de agosto de 2020

Página 1 de 3

#### **EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA**

Nombre del Oferente: FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos CINCO (05) años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí –Aún No (contratos en curso)-No
REUBICACION DE OFICINA DE JUECESY ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	RD\$1,172,609.28	3 MESES	2019	100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	Р	S
REUBICACION DE AREA DE DIGITACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA)	RD\$841,462.44	2 MESES	2019	100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	Р	S
LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RESANES DE EXTERIORES DE EDIFICIOS	RD\$13,880,853.47	2 AÑOS	2016	100	CONSTRUCTORA BISONO	Р	S



/UR.02.2014

LABORATORIOS DE CALIDAD DE AIRE, AGUA Y DE SUELOS	RD\$1,253,412.00	3 MESES	2019	98	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES	RD\$5,122,608.25	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	Р	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO CLUB UNION	RD\$7,102,224.88	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S
CONSTRUCCION ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	RD\$3,564,278.85	1 AÑO	2017	100	ESCONSA	S	S
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CORPORTATIVO	RD\$36,700,000.00	1 AÑO	2015	100	VISION GAS	S	S



RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA	RD\$4,688,809.44	1 AÑO	2016	100	TOPOGIS	S	S

Firma Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)







#### República Dominicana Consejo del Poder Judicial Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección Administrativa Dirección de Infraestructura

#### CERTIFICADO DE RECEPCION FINA

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE OFICINAS DE JUECES Y

ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO

PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL D.N.

Orden de Compra No.: OC00028638

Empresa Contratada: Felder Constructora S. R. L. (RNC 1-31-074162)

Monto Contratado RD\$: 1,172,609.80

Monto Ejecutado RD\$: 822,050.78

#### Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Muros en sheetrock, facia, instalaciones eléctricas, pinturas general, plafón en techo Puerta de vidrio templado con lamina frostin y reparación de pisos, limpieza y bote.

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente,

Hecho firmado en el *Distrito Nacional*, hoy día 24 del mes de *Enero* del año dos mil Veinte (2020).

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras

Dirección de Infraestructura Física

Dirección de Infraestructura Física



# República Dominicana Consejo del Poder Judicial Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección Administrativa Dirección de Infraestructura Física



#### CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE ÁREA DE DIGITACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA) PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Orden de Compra No.: OC00028637

Empresa Contratada: FERDEL CONSTRUCTORA S. R. L. (RNC 1-31074162)

Monto Contratado RDS: 841,462.44

Monto Ejecutado RD\$: 838,210.68

#### Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Aperturas de cuatro huecos en pandereta de sheetrock existente, Instalación de 87 m2 de piso en vinil, Instalación de 82 m2 de plafón en vinil yeso. Colocación de 93 m2 de zócalo en vinil, Instalación de cuatro puertas de cristal con llavín incluido, Colocación de 29.03 m2 de fibra acústica en pandereta de sheetrock, 225 m2 de pintura, limpieza final y continua.

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: <u>Los</u> <u>Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente</u>,

Hecho firmado en el <u>Distrito Nacional</u>, hoy día <u>24</u> del mes de <u>Enero</u> del año dos mil Veinte (2020).

/Íng. Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras Dirección de Infraestructura Física Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física

## CONSTRUCTORA BISONO S.A.

Av. Luperón Esq. Oloff Palme, Las Praderas, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. (809) 548-6353 Fax (809) 548-8945 RNC 1-01-01425-3

21 de marzo del 2018.-

MOTAN SESSION SESSION

Señores

MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION, Ciudad.-

Distinguidos señores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa Ferdel Constructora, SRL, RNC No. 1-31-07416-2, es Contratista de Levantamiento de Estructura y resanes de exteriores de edificios con moldes de hormigón (formaletas de aluminio) en el siguiente proyecto:

Residencial Monumental:

21 Edif. TF (12,600 mt2 construcción) Por un total de RD\$13,880,853.47

Muy atentamente,

Licelaudio Petit Administrador







DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ENTRE:

De una parte, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, entidad del Estado Dominicano, dedicada a la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, creada e investida de personalidad jurídica mediante la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, publicada en la Gaceta Oficial número 10056, con domicilio social en la Ave. Cayetano Germosén, Esq. Ave. Luperón, sector El Pedregal, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral número 047-0001254-7, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, en su calidad de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud del Decreto número 168-18 de fecha 09 de mayo del 2018, entidad que en lo sucesivo se denominará por su nombre completo MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

La razón social FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L., RNC No. 131074162, con su domicilio social y asiento principal en la calle Manuel de Jesus Troncoso, No. 14, Piantinni, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, Distrito Nacional, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su representante, el Sr. MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará EL PROVEEDOR.

Para todos los fines y consecuencias del presente convenio, cuando sean designados conjuntamente, se denominarán LAS PARTES.

No Domingo, D.N





DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

# ANDO DE LY CAULT ROOM OF THE PROPERTY OF THE P

#### **PREÁMBULO**

La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Comparación de Precios. Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura solicitó la adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES generó la certificación de apropiación presupuestaria para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, Referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033.

Que en fecha cinco (05) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la Apertura de los "Sobres A", contentivos de las propuestas Técnicas de los oferentes participantes en la Comparación de Precios para proceso de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que el día doce (12) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la apertura de los "Sobres B", contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes participantes en la Comparación de Precios para el proceso de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el ucro MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES generó en el portal





DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la adjudicacion de procedimiento de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, a favor de FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de avance o anticipo de Contrato, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preámbulo y el pliego de condiciones forman parte integral del presente acuerdo, las partes libre y voluntariamente.

#### HAN COVENIDO LO SIGUIENTE:

#### ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

<u>Bienes:</u> Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.





DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la Entidad.

Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que deberá sujetarse el Proveedor.

<u>Máxima Autoridad Ejecutiva</u>: El titular o representante legal del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Comparación de precio: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares y adquisición de servicios.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

<u>Oferente/Proponente:</u> Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

<u>Proveedor</u>: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

<u>Suministro</u>: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

#### ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y EL PROVEEDOR reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho.
- b) El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.

P,

RATE OF ELECTION

16-2





DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

- c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
- d) Propuesta económica



#### ARTÍCULO 3: OBJETO .-

EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:

Ítem	Artículos	Descripción						
	Laboratorio calidad de Suel	0						
1	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
	Laboratorio calidad de Aire							
2	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
3	Gabinete de pared	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
	Laboratorio Microbiológico							
4	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
	Laboratorio calidad de Agua							
5	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
6	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
7	"Mueble Isla"	En acero Inoxidable T-304, según diseño						
Equip	pamiento general							
8	Tope	En granito natural, color negro, con sus zócalos y terminación en doble bullnose.						
9	Sillas	Altas, con sistema de elevación a gas.						

Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.





DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

EL PROVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

#### ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 1,253,412.00).

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, siendo éste meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

#### ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

- Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos;
- Los pagos de este contrato estarán cargados al Fondo 2076;
- Un primer pago equivalente a un 20% del monto total adjudicado al registro del contrato;
- Un segundo pago equivalente al 80% del monto total adjudicado contra entrega de factura.



(P)



DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren general se en virtud del presente Contrato.

#### ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.-

La vigencia del Contrato será de dieciocho (18) meses, a partir de la fecha de la certificación del mismo por la Contraloría General de la República y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

#### ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES .-

Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

#### ARTÍCULO 8: GARANTIA.-

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en cumplimiento a lo establecido en los artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 12/100 (RD\$12,534.12), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

R

7



DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

#### ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO .-

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios de Coopen de las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para el suministro de los bienes, los pagos a EL PROVEEDOR, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

#### ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

#### ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.-

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL PROVEEDOR, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

#### ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.-

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

(W)

Mago, D.N

8

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo, I I 107, República Dominicana. T. 809.567.4300 | ambiente.gob.do | @AmbienteRD



DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06 de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del mismo.

#### ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

## R

#### ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

#### ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE .-

La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

#### ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.-

El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.

9

9



DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

#### ARTÍCULO 17: TÍTULOS.-

Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar modificar el significado de los mismos.

#### ARTÍCULO 18: ACUERDO INTEGRO.-

El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.



#### ARTÍCULO 19: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional República Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).





DJ-C-1-2019-0128

#### CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y **RECURSOS NATURALES** 

Por EL PROVEEDOR

onto Domingo, D.N

TRICULA 2724


**ÁNGEL FRANCISCO** VEZ BOURDIERD

Ministro

MANUEL FERNECK Gerente

YO. DR. Les v Anflo De la COUTROSA NO, Abogado Notario Público de los de Número 2724; == -del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas puestas en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente los señores ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD y MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que las firmas que anteceden son las mismas que acostumbran a usar en todos los documentos de sus vidas públicas y privadas, por lo que merecen entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciera productiva del año dos mil diecinueve (2019).







" Año del Fomento de las Exportaciones"

#### Comité de Compras y Contrataciones

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. MINERD-CCC-CP-2018-0064 "REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS REPUBLICA DOMINICANA, REPUBLICA DE URUGUAY SANTA ROSA, MARIA INMACULADA, SOCORRO SÁNCHEZ, JESÚS MAESTRO, PADRE VALENTIN SALINERO (ESTA ES LA NUEVA EVALUACION), MARIA FANIA ENCARNACION GONZALEZ CLUB JUVENIL, EDUCACIÓN PARA PENSAR, INSTITUTO POLITECNICO PADRE BARTOLOME VEGAL. BUENOS AIRES, CLUB UNION LOCALIZADO EN LA REGIONAL DE EDUCACION NUMERO 15/QUE COMPRENDE EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A MIPYMES"

FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Asunto

Notificación de Adjudicación

Fecha

01 de noviembre de 2018

Por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana, apegado a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento No. 543-12, hacemos del conocimiento público que este Comité, les NOTIFICA que la empresa FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.ha sido adjudicataria para el proceso de ref. MINERD-CCC-CP-2018-0064, en los lotes que se describen a continuación:

LOTE	Precio RD\$
7	12,224,833.13
TOTAL	RD\$12,224,833.13

Para un total de doce millones docientos venticuatro mil ochocientos trenta y tres pesos dominicanos con 13/100 (RD\$12,224,833.13).

La empresa adjudicataria deberá constituir la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en los Pliegos de Condiciones Específicas dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir de la presente notificación, y establecer contacto con la Consultoría Jurídica del Ministerio, para fines de formalización del mismo.

En caso del no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Educación podrá proceder a desestimar la adjudicación, tomando en cuenta el reporte de lugares ocupados y adjudicará al próximo lugar disponible.

Sin otro particular,

Lic. Freddy Radhamés Rodríguez Viceministro Administrativo y Financiero

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones

Doming

@educacionrdo



Santo Domingo, RD. 28 de agosto 2019

#### CERTIFICACION

ASUNTO:

CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR LA CONSTRUCTORA ITRON SRL, CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC No. 1-31-07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto "CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES", con fecha de inicio en el año 2014 hasta el año 2017; desde el año 2015, hasta su finalización en el año 2017, desempeñando el cargo de SUB-CONTRATISTA CIVIL. Ver detalles de la siguiente tabla:

NO.	Nombre de la Entidad Contratante	Nombre del Contratista	El Objeto de la Obra	Fechas de inicio y finalización	Cargo Desempeñado	Valor de la Obra
1.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	ESCONSA SRL	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	2015-2017	SUB- CONTRATISTA	RD\$ <b>83,564,278.85</b>

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

Ing. Evan Paul Fortuna Polanco Ced. No. 001-1193675-3



RNC 1-31-017416-2



Santo Domingo, RD. 28 de agosto 2019

#### CERTIFICACION

ASUNTO:

CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR FERDEL CONSTRUCTORA SRL, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC NO. 1-31-07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA. Obra con un presupuesto base de RD\$ 4,688,809.44; con fecha de inicio y fin en el año 2016; brindando sus servicios durante el transcurso de dicho año; y desempeñando el cargo de SUB-CONTRATISTA.

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

ING. JOSE ENRIQUE FORTUNA POLANCO

CONTRATISTA GENERAL Cedula No. 001-1859105-6

SRL
SOLUCIONES DE
TOPOGRAFIA - INGENIERIA

RNC: 13111442-3





No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-004-2020

Página 1 de 8

#### CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

#### 1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

3. Nombre del individuo:

CARLO MOREL GUZMAN

- 4. Fecha de nacimiento: 02 noviembre 1987 Nacionalidad: DOMINICANO
- 5. Educación: Ingeniero civil- Especialidad en Gestión de proyectos, Universidad Iberoamericana UNIBE.
- 6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

- 7. Otras especialidades:
- 1- Ingeniero Civil, noviembre 2009, Universidad Iberoamericana (UNIBE).
- 2- Marter Executive en Gestión de Proyectos, diciembre 2013, Escuela de Organización Industrial (EOI) ESPAÑA.
- 3- Maestría en Dirección de Proyectos, Maestría en Dirección de Proyectos, abril 2014, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
- 4- Administración de la Construcción, abril 2010, Quality Global Busines.
- 8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA
- 9. Idiomas

Español - excelente, Ingles -bueno.

10. Historia Laboral

Desde año 2008 Hasta 2010 Empresa: Centro servicio urbanístico.

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente.







Desde año 2010 hasta Finales 2010 Empresa: OPRET.

Cargos desempeñados: Sub- encargado de cubicaciones.

Desde año 2011 hasta 2019 Empresa: Ferdel Constructora

Cargos desempeñados: Dirección, ejecución y supervisión de los proyectos.

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Torre INABIE, 1era. Etapa: Niveles 3, 4, 5 y 6; para ubicar Oficinas del Instituto Nacional de publico Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación  Año: 2017  Lugar: Rep.Dom  Contratante: INABIE  Principales características del proyecto:  Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: Suministro y colocación de Asfalto  Año: 2014-2016  Lugar: Rep.Dom  Contratante: Antigua Investments  Principales características del proyecto: Suministro y colocación de Asfalto  Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION DEL PABELLON DE OFICIALES Y ALISTADOS (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)  Año: 2018  Lugar: Rep.Dom  Contratante: DNCD  Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION  Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE

ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA ASOCIACION DE MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL (AMUPRODEGUA), MUNICIPIO GUAYABAL, PROVINCIA AZUA
	Año: 2017
	Lugar: Rep.Dom
	Contratante: FONPER
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación del área de la dirección general de riesgos agrícolas (DIGERA)
	Año: 2015
	Lugar: Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: Adecuaciones menores de la Institución y el FENC
	Año: 2015
	Lugar: Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)
	Año: 2016
	Lugar: Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: REMOZAMIENTO
	Actividades desempeñadas:INGENIERO RESIDENTE

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)
	Año: 2016
	Lugar: Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: Construcción del Hospital Municipal de Nigua, San Cristóbal
	Alto. 2000-2010
	Lugar: San Cristóbal Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de la escuela básica Guaricano. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)
	Año: 2013-2014
	Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
_	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y	Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGRICOLAS (DIGERA)
CUBICACIONES	Año: abril 2015- mayo 2015
	Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: REMODELACION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
	DISTRIBUCIÓN
	Original 1 – Expediente de Compras



	Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION OFICINAS LIVERPOOL (EDEESTE)
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Año: JULIO 2014
	Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y	Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de comedores y bloque de aulas. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)
CUBICACIONES	Año: 2015-2016
	Lugar: Sabana Grande de Boya, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION OFICINA 5TO PISO DIGECOG
	Año: DICIEMBRE 2013
	Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: REMODELACION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL
	Año: ABRIL 2012
	Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE





To Domingo, R.O.

ENCARGADO DE COSTOS Y	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ASFALTADO
CUBICACIONES	AÑO: DICIEMBRE 2012
	Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
	Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION LABORATORIO CENTRAL CAASD
	Año: ABRIL 2012
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: REMODELACION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE COMEDOR)
	Año: NOVIEMBRE 2018
	Lugar: MONTE PLATA, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN OFICINAS DE OFICINAS CORPORATIVAS Y LABORATORIOS DE NUESTRA PLANTA DE ASFALTO LECHERIA, SANTO DOMINGO OESTE
	Año: JUNIO 2018
	Lugar: SANTO DOMINGO OESTE, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
	Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 3 NIVELES
ENCARGADO DE COSTOS Y	DISTRIBUCIÓN Onginal 1 – Expediente de Compras



CUBICACIONES	Año: 2017
COBICACIONES	Lugar: Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA
	Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOCAL RESIDENCE  Año: JULIO 2017  Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom  Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA  Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA  Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOBBY Y MARQUESIN DEL HOTEL DOMINICAN BEACH, CABEZA DE TORO  Año: ABRIL 2012  Lugar: BAVARO, Rep.Dom  Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA  Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA  Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)  Nombre de la tarea o proyecto:  AÑO: 2016  Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom  Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA  Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA  Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES



Solo Domingo

	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION PABELLON MINERD FERIA DEL LIBRO 2019 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Año: ABRIL 2019
	Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA
	Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION LOCAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES INTELIGENTES 2019, DEPRIMAM
	Año: SEPTIEMBRE 2019
	Lugar: Santo Domingo Este, Rep. Dom.
	Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA
	Principales características del proyecto: remodelación y adecuación
	Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES

#### 13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

CARLO MOREL GUZMAN

Nombre completo del representante autorizado:

recna:

<u>DISTRIBUCIÓN</u> Original 1 – Expediente de Compras





#### UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas

El Consejo Académico,

en virtud de las disposiciones legales vigentes le otorga a

## Carlo Michael Morel Buzmán

el presente Diploma de:

## Ingeniero Civil

Por haber cumplido con los requisitos estipulados por esta Universidad.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 16 de Noviembre de 2009

Visto \_\_\_\_

SPIEROA, Y

REGISTRADO BAJO EL No. 9970 FOLIO 79

Locuesa



## Escuela de Organización Industrial

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO



## MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Concedido a Carlo Michael Morel Guzmán

en colaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por haber acreditado su suficiencia y cumplido los requisitos académicos exigidos.

Madrid, de agosto de 2012 a diciembre de 2013

D. Fernando Bayón Mariné
Director General

Director de Postgrado y Executive Education
EOI Escuela de Organización Industrial



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISHO





CATOLICA MADRILLO CATOLICA MADRILLO CONTROLLO CONTROLLO




#### Carlo Michael Morel Guzmán

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de

#### MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día doce de abril del año dos mil catorce.







Certifica que:

#### CARLO MOREL GUZMAN

Ha completado exitosamente el diplomado:

# ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Del 15 de Marzo al 19 de abril, 2010 Santo Domingo, República Dominicana.

FRANKLIN MORRISON

Presidente CEO Quality|Global Business







CALLE PADRE BILLINI No. 58 CIUDAD COLONIAL CABLE: CODIA APARTADO 1514

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.don

RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038



#### "AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

#### "CERTIFICACIÓN"

#### "A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 30 días del mes de Julio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

Fabruare.

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406 Presidente CODIA





